

BARANDA DE ALUMINIO · SET COMPLETO DE PLANOS

Raúl · 18398 131st Trail N, Jupiter, FL 33478 · los cuatro balcones

JRG WELDING CORP
21 DE SEPTIEMBRE, 2026
116 PÁGINAS

4+4

BALCONES Y ESCALERAS

345

PIES DE BARANDA

44

DIBUJOS

552

PIQUES

101

POSTES

31

SECCIONES SOLDADAS

QUÉ HAY EN ESTE SET

Pág.	Hoja	Para qué sirve	Hojas
2	PLANOS DE INSTALACIÓN · LOS 4 BALCONES	Dónde va cada corrida, con las medidas de obra y los paños repartidos.	13
15	REPLANTEO · POSTES Y EMPATES	En planta, dónde cae cada poste y cada empate, con las medidas de fabricación.	9
24	FABRICACIÓN · LAS 4 ESCALERAS	Las dos de 34° y las dos de 33°, con el dibujo acostado y su despiece.	14
38	DETALLE DE ANCLAJE	Las orejas de los 9 postes de esquina. Bloqueo, tornillos y medidas de borde.	5
43	SECCIONES · POOL HOUSE	Vista de frente de cada sección soldada, corridas A a la F.	14
57	SECCIONES · CABALLERIZA 1	Corridas G a la M, con la ele soldada de la escalera.	10
67	SECCIONES · CABALLERIZA 2	Corridas N, P, Q y R.	9
76	FABRICACIÓN · LAS DOS CABALLERIZAS	Despiece hoja por hoja: poste, cap, riel y piques de cada sección.	10
86	TALLER · POOL HOUSE	La versión sin números, para cortar. Una cota por paño.	14
100	TALLER · CABALLERIZA 1	Idem.	9
109	TALLER · CABALLERIZA 2	Idem.	8

LAS 4 ESCALERAS YA ESTÁN EN EL SET, con el dibujo acostado y su despiece. **Están hechas tomando que las 185-1/2" y las 198" las mediste POR LA PENDIENTE**, pegada la cinta al stringer: así la del balcón 1 sube 8'-7-23/32" y la del balcón 2 sube 8'-11-27/32". **Mide del piso de abajo al deck antes de cortar**. Y ojo: los 12 dibujos de las escaleras **NO son los del balcón**, son piezas nuevas, 2 de 34° y 2 de 33°.

LO QUE FALTA MEDIR: el pañito del signo de interrogación en la caballeriza lado 2, como **9 pies**. **No está dibujado y NO está contado arriba** — los 345 pies son solo lo que está dibujado y se puede cortar. Cuando me des esa medida te digo si lleva un dibujo o dos y actualizo los totales.

Dos cosas para el carpintero, antes de montar: **bloqueo sólido 2x en las 9 esquinas**, en las dos direcciones, y el **rim de 2x8 como mínimo** para que quepan las 6" que baja el poste con la oreja adentro. Sin eso el anclaje de esquina no sirve. Si el trabajo lleva permiso, la hoja del anclaje hay que pasarla por el ingeniero.